

## 1. számú melléklet

# Szakmai-pénzügyi beszámoló

A 2010-ben elvégzett sekrestye aljzatszigetelését és burkolását követően kerülhetett sor idén a szentély hasonló munkáira. A minden részletre kiterjedő kivitelezési terv örökségvédelmi szakhatóság általi engedélyezése után, november-december hónapban valósult meg a terveknek megfelelően kivitelezett munka. (Dokumentáció mellékelve!)

### Költségvetés:

Szentély aljzat-szigetelése (34 négyzetméter):	670.000 Ft
Szentély mészkőburkolatának anyaga és lehelyezése:	1.200.000 Ft
Kökeret műemléki javítása vagy cseréje a szakvélemény alapján:	200.000 Ft
Főoltárkép restaurálása:	450.000 Ft
Főoltár műemléki bontása:	120.000 Ft
Összesen:	2.640.000 Ft
Ebből	
- saját forrás:	1.320.000 Ft
- igényelt támogatás:	1.320.000 Ft

### Teljesítés:

Elnyert támogatás:	300.000 Ft
Elvégzett munka (sekrestye aljzat-szigetelése és a kökeret cseréje)	1.279.625 Ft
Szigetelés	490.625 Ft
Mészkőlap+kökeret(helyezéssel)+lépcsőcsiszolás	789.000 Ft
Saját forrásból:	979.625 Ft

A célok az elnyert támogatás mértékében valósulhattak meg, az egyházközség saját forrásait teljesen felhasználta (a lépcső- és mészkőlap helyezési számla, mivel a tegnapi (!) munkabefejezés miatt még nem érkezett meg, nincs is mellékelve).

Győr, 2011. december 14.

