

1. számú melléklet

Szakmai-pénzügyi beszámoló

A 2008/9-ben elvégzett falszigetelést követően kerülhetett sor idén a sekrestye aljzatszigetelésére és burkolására. A minden részletre kiterjedő kivitelezési terv örökségvédelmi szakhatóság általi engedélyezése után, november hónapban valósult meg a terveknek megfelelően kivitelezett munka. (Dokumentáció mellékelve!)

Költségvetés:

| | |
|---|------------|
| Sekrestye-helyiség aljzat-szigetelése és a járólap cseréje a muemléki előírások szerint | 540.000 Ft |
| Sekrestye nyílászárók és kokeretek javítása a muemléki előírások szerint (két ajtó, két kokeret, egy ablak külső-belso párkánya): | 740.000 Ft |
| Beépített sekrestye szekrény + faburkolat ülopadokkal : | 420.000 Ft |

Összesen: 1.700.000 Ft

Ebből

| | |
|-----------------------|--------------|
| - saját forrás: | 420.000 Ft |
| - igényelt támogatás: | 1.280.000 Ft |

Teljesítés:

| | |
|--|------------|
| Elnyert támogatás: | 500.000 Ft |
| Elvégzett munka (sekrestye aljzat-szigetelése és a járólap cseréje + festés) | 729.191 Ft |
| Szigetelés | 280.375 Ft |
| Mészkölap+helyezés | 428.816 Ft |
| Festés | 20.000 Ft |
| Saját forrásból: | 229.191 Ft |

A célok az elnyert támogatás mértékében valósulhattak meg, az egyházközség saját forrásból a bekerülés különbözetét biztosította.

Győr, 2010. december 14.

