

**Szakmai beszámoló a Győr, Temető u. 33.sz. alatti zsidó temető ravatalozó
épület felújítási munkáiról**


A ravatalozó épület attika falain lévő műkö fedlapok vízzel kiképzései az elfagyások következtében berepedeztek, letöredeztek, nem tudták ellátni feladatukat. Így az esővíz a homlokfalakat áztatta, mely lefolyás következtében a vakolat felfagyott, és sok helyen táskásodott.

Jelen felújítással a további károsodás megakadályozására a fedkövek horganylemez borítást kaptak, így a további állagromlást megakadályoztuk.

A Temető utca felőli kerítés 160 méter hosszban dilatáció nélkül épült, melynek következtében a kerítésen repedések keletkeztek, a vakolat lehullott. Ennek további megakadályozására dilatációk képzésére és a vakolat kijavítására került sor.

Győr, 2014. december 8.

Tisztelettel:



Villányi Tibor

Győri Zsidó Hitközség
elnöke